

Budova čp. 44 (GPR) - Harmonogram prací

Leden - Březen 2023

Vyklizení a odstojení interiéru objektu (demontáž prvků jako dveře, obložky, povrchy...) nezbytná pro další kroky včetně detailnějšího stavebně technického průzkumu.

Duben 2023

Proběhlo odstranění samostatné pochozí desky ve dvoře hotelu směrem ke hřišti jako příprava na zprůchodnění celého vnitrobloku a stavbu nové pěší lávky ke škole.

V zájmu bezpečnosti žáků bylo na základě smlouvy o krátkodobém pronájmu postaveno prostorové lešení s ochrannou sítí a uzavřeno školní hřiště tak, aby se 100% bezpečně mohlo přistoupit k přípravným pracím pro statické zajištění.

Přelom Duben/Květen 2023

Přípravné práce na statické zajištění části objektu, která zůstává a bude rekonstruována. Dojde ke zpevnění železnou konstrukcí v součinnosti se statikem.

Květen/Červen 2023

Nejprve bude demontována střešní krytina z pálených tašek, shoz bude prováděn vnitřkem objektu přes výtahovou šachtu v zájmu minimalizace prašnosti.

Následně dojde k zahájení bouracích prací postupně po patrech manuálně a s pomocí bagru s kleštěmi, který bude umístěn na zásobovacím dvoře hotelu a materiál bude postupně odstraňovat opět směrem dovnitř budovy.

Tato fáze by měla být ukončena do konce června, kdy na ni naváže výstavba nového objektu.

Červenec 2023 - Září 2024

Výstavba nové části objektu a rekonstrukce zachované části včetně střechy a fasády.

HMG objektu GPR	rok: trvání (měsíce)	2023												2024											
		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		
Odstojení	3																								
Vyřízení nájmu školního hřiště	2																								
Doba záboru - demolice	3																								
Doba záboru - monolit + fasáda	15																								
Demolice	3																								
ZB	8																								
PSV - nebude, pouze v rozsahu SaC																									
FASADA	7																								
Střecha	5																								

V Praze dne 17.4.2023